

Α.Δ.Α. :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88
 Ταχ. Κώδικας: 11741
 Πληροφορίες : Προϊσταμένη
 ΤΗΛ. : 2132065892
 e-mail : yptyna@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 23-8-2022
Α.Π. 801454

ΠΡΟΣ:**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**

Πατησίων 67, 10434, Αθήνα
 Τηλ.: 210 8216133,
 e-mail : info@ergoroh-ate.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ****2. Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, Τ.Κ. 11741

Fax: 2131501501, e-mail : attiki@mou.gr**ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7»**, αναδόχου εταιρείας **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β' /11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α' /30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013)
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 14/05/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού 2.950.341,97€ (με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 14/11/2022
2. Το με α.π. ΔΤΕΠΑ 809796/30-09-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
3. Το με α.π. ΔΤΕΠΑ 849721/11-10-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Α. περί της αναγκαιότητας μετατοπίσεων Ο.Κ.Ω. .
4. Το με α.π. 270195357/18-7-2022 (ΔΤΕΠΑ 771791/8-8-2022) έγγραφο της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής σχετικά με τη μετατόπιση δικτύου της που διέρχεται κατά μήκος των οδών Θεσσαλονίκης (από Τρωάδος έως Κυκλάδων) και Τρωάδος (από Θεσσαλονίκης έως Πλαστήρα) σύμφωνα με το οποίο για την μετατόπιση του ενεργού φυσικού αερίου (Μέσης πίεσης 19 bar διαμέτρου 18" που τροφοδοτεί χιλιάδες καταναλωτές) απαιτούνται χρονοβόρες και εκτεταμένες εργασίες κατασκευής νέου και ισοδύναμης τεχνικής δυναμικότητας (δεδομένου ότι η λειτουργία του δεν μπορεί να διακοπεί) και ως εκ τούτου, για να υλοποιηθεί η μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ –ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α.Δ.Α. :

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» θα πρέπει να εκπονηθεί νέα μελέτη, η οποία να υποβληθεί στην ΕΔΑ Αττικής προς έγκριση και εν συνεχεία να συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών το νέο χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών. Η κατασκευή του παραπάνω τμήματος διερευνάται από τον μελετητή του έργου για την εξεύρεση λύσης .

5. Την από 08/08/2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (ΔΤΕΠΑ 770514 – 8/08/2022), σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016, λόγω έλλειψης αντικειμένου, εξαιτίας των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, «Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ.3, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα δέκα πέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης».
3. Συγκεκριμένα επί του περιεχομένου της από 08/08/2022 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, εξακριβώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών έως την εξεύρεση λύσης .
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 08/08/2022 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για τη διακοπή των εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την από 08/08/2022 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7»**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Κατά της παρούσας Πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόμενη στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 174 Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν.4491/17 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 Ν.4782/21. Η μη άσκηση ένστασης έχει ως συνέπεια την απόρριψη, ως απαράδεκτης, ενδεχόμενης άσκησης, από την ανάδοχο, προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο (άρθρο 175 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 Ν.4491/17).

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός